



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

ACTA RECEPCIÓN DE OBRAS

"HABILITACIÓN SALA ESTAR ALUMNOS 2do PISO, EDIFICIO FIN, CAMPUS BRASIL PUCV"

FECHA:	11 de marzo, 2019.
EMPRESA:	René Olivares Basualto
UBICACIÓN:	Av. Brasil 2147, Valparaíso.
ARQUITECTO DPM:	Belén Reed Díaz
USUARIOS DE LA OBRA:	Alumnos Edificio FIN

OBRA EJECUTADA


La licitación "Habilitación Sala de Estar Alumnos 2do Piso, Edificio FIN, Campus Brasil PUCV" corresponde a la habilitación de un recinto 370 m2 para el estar de los alumnos de ingeniería. Considera desarmes, pintura instalación de cielos, instalaciones eléctricas para iluminación y mobiliario entre otros.

RECEPCIÓN DPM - CONSTRUCTORA

La obra es recibida por **Belén Reed Díaz**, con calidad de conforme, o bien con las siguientes observaciones:

1. PINTAR BANDA NEGRA, AÑEGAR LO QUE SE SOLUÓ EXTRA. FIJAR LA ESTRUCTURA
2. AJUSTAR SONDAS A LA VISTA
3. PENDIENTE MAMPARA VIDRIO + FILM EMPAQUETADO
4. DECALES PINTURA EN GENERAL
5. TAPAS INTERRUPTORES Y ENCHUFES
6. AJUSTES CIELOS, TAPAR (MADERA)
7. REPARACIÓN PISOS, REEMPLAZO CERÁMICO O AFINADO.
8. ROTAR TABLEROS Y FET.
9. AFINAR JUNTA BALCONIA Y CERÁMICO ACCESO CON MANTERO CERÁMICO (A LA ESPERA)
10. LOTIZAR DIFERENTES EXCAVACIONES EXISTENTES Y CONECTARLOS A LA RED DE AGUAS
11. CONTINUAR (A CARGO DE ALUMNOS).

Las observaciones descritas deberán ser subsanadas con fecha 20 DE MARZO, 2019.


René Olivares Basualto

Representante
Empresa René Olivares Basualto


Belén Reed Díaz

Arquitecto
Dirección del Plan Maestro PUCV