



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

ACTA RECEPCIÓN DE OBRA

"HABILITACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 4TO PISO EDIFICIO ANEXO, CAMPUS BRASIL"

FECHA:	2 de septiembre, 2019
EMPRESA:	Servicios Industriales Luis E. Aguilera F. EIRL
UBICACIÓN:	Avda. Brasil N°2950
CTO:	Belén Reed
USUARIO DE LA OBRA:	Dirección de Administración

OBRA EJECUTADA

Se ejecutan las siguientes obras:

Habilitación de dos oficinas, una de ellas se proyectan con un tabique intermedio quedando 2 áreas, además se realizará la nueva instalación de pavimentos, pintura de muros, ventiladores e instalaciones eléctricas

RECEPCIÓN DPM - CONSTRUCTORA

La obra es recibida por Belén Reed, con calidad de conforme, o bien con las siguientes observaciones:

1. Desmanchar uillo of 1 (alrededor luminarias)
2. TEI + Planos de multielectrico. (10 días más)
3. Desmanchar uillo of 2.
4. Pintar tubería gas
5. Limpieza bandeja legras.
6. Pintura Grondapolo of. 2.

Las observaciones descritas deberán ser subsanadas con fecha 3/09.19

Belén Reed

Arquitecto

Dirección de Plan Maestro

Luis Aguilera

Encargado Servicios Industriales

Luis E. Aguilera F. EIRL

pucv.cl

Av. Brasil 2950, Valparaíso-Chile
Tel: (56-32) 2273000
Fax: (56-32) 2212746
Casilla: 4059

* se entrega 3 días hábiles después del contrato porque se pararon obras durante el proceso.