



## INFORME DE OBRA ADICIONAL N°1

### **“CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ETAPA 2 SAUSALITO PUCV”**

En Valparaíso, a 28 de marzo de 2019, se presenta el siguiente informe de obras adicionales N°1 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ETAPA 2 SAUSALITO PUCV” ubicado en Avda. El Bosque N°1290, Campus Sausalito ejecutados por la empresa Pablo Acevedo Espinoza.

A continuación, se resume los pagos previos aprobados para la obra en cuestión:

Pagos Aprobados	Monto de Presupuesto	N° Aprobación
Por Contrato	\$21.918.390	1027
Adicional 1	\$518.364	1051

#### SITUACIÓN ACTUAL:

Durante la ejecución de la reparación del pavimento vehicular se daña la canaleta de aguas lluvias existente, la cual presentaba un deterioro no visible antes de la ejecución de la faena.

#### SOLUCIÓN PROPUESTA:

Se instalan 12 ml de canaleta prefabricada de hormigón en lugar de la existente. Se mantiene la misma tapa rejilla.







El presupuesto presentado se resume en lo siguiente:

	Empresas invitadas a la Licitación	Oferta Económica	Plazo (días)	Observaciones
1	Pablo Acevedo Espinoza	\$518.364	Dentro del plazo de obra	

EVALUACIÓN:

La oferta presentada se enmarca dentro de lo estimable para el tipo de obra requerida.

CONCLUSIÓN:

De la evaluación técnica y económica se concluye que el presupuesto de obras adicionales N°1 presentado por la empresa Pablo Acevedo Espinoza para la obra mencionada, se ajusta a las obras requeridas y el precio se concuerda a los trabajos propuestos.

  
Daniel Radrigán V.  
Constructor Civil DPM

JPA/drv

  
Juan Pérez Aguilar  
Director Plan Maestro PUCV